Příloha Smlouvy o dílo

HARMONOGRAM „Lékařský dům - Veltrusy“

28.7.2020

	rok	2020																				2021																																							
P.č.	Kalendářní týden	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30
1	Předání staveniště - zařízení staveniště	■																																																									
2	Bourací práce	■	■	■																																																							
3	Zemní práce - výkopy pro přístavbu		■	■	■	■																																																						
4	Základy a zvláštní zakládání				■	■	■	■	■	■	■																																																
5	Nové svislé konstrukce - přístavby					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																										
6	Nové vodorovné konstrukce										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
7	Nové příčky															■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																																
7	Nový krov střechy - stávající budova																	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■																													
8	Střešní krytiny																											■		■	■	■	■	■																										
9	Výplně otvorů																										■	■	■	■	■	■																													
10	Klempířské prvky																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
11	Vnitřní instalace																										■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
12	Vzduchotechnika																																■	■	■						■	■	■	■	■													
13	Fasada objektu včetně zateplení jižního štítu																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
14	Podhledy																													■	■	■						■	■	■	■	■	■	■														
15	Vnitřní omítky + obklady																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
16	Konstrukční vrstvy podlah																																					■	■	■				■	■	■	■											
17	Kompletace																																												■	■	■	■	■	■							
18	Vnitřní malby + úklid																																														■	■	■	■	■	■				
19	Povlakové krytiny																																																■	■	■	■	■			
20	Úprava chodníku a části komunikace																																													■	■	■	■	■	■	■	■		
21	Provozní zkoušky																																																			■	■	■	
22	Předání stavby																																																				■		■

ZAHÁJENÍ 36 týden - DOKONČENÍ 30.07.2021